



[Avlopp Blidsberg]

[Projektledare [REDACTED] TBC Entreprenad]

[Utförare Emjo Schakt]

[2024-07-24]

Inledning

Vi fick i uppdrag av kund att utföra en ny avloppsanläggning med infiltration då den nuvarande anläggningen har blivit utdömd.

Kunden önskade även att få byta ut sin gamla avloppsledning från huset till den nya anläggningen.

Efter beslut från kommunen påbörjades arbetet efter gällande beslut och riktlinjer.

Arbetsmoment

- Först börjades det att ta bort överflödiga vegetation och massor för att förbereda plats för den nya anläggningen samt förbättra tillgängligheten. Material levererades av Klemenz Transport.
- Sedan grävdes den nya trekammar-brunnen ner på plats och förankrades.
- Nästa steg var att höja upp befintliga marknivå med markbäddssand där den nya infiltrations-anläggningen ska utföras.
- Varefter anläggning av infiltration kan påbörjas med makadam och spridarrör.
- En pumpbrunn anläggs mellan trekammar-brunnen och infiltrationen då marknivå höjts upp 100cm med hjälp av markbäddssanden.
- Schakt och sökning efter den befintliga avloppsledningen utförs för att lägga en ny ledning mellan huset och trekammar-brunnen.
- Schaktning och anläggning av elslang från pumpbrunn till elskåp utförs.
- Arbetet avslutas med städning och grovåterställning.

[Resultat]

Arbetet utfördes enligt riktlinjer och önskemål från beslutsfattare och kund. Vid arbetsstart var det väldigt blött i marken pga mycket regn dagar innan arbetets start vilket medförde mjuk bärighet och en del vatten i schaktgropar. Men arbetet kunde fortskrida utan vidare hinder.

Ca en vecka efter utfört arbete kontaktades kunden via telefon om anläggningen och arbetets utförande. Kunden var mycket nöjd och anläggningen var i bruk och allt funkar som det ska.